

СПІВРОБІТНИЦТВО З ЄВРОПЕЙСЬКИМ ІНВЕСТИЦІЙНИМ БАНКОМ

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу. Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проєктів.

Станом на **01 вересня 2025 року** проєктний портфель ЄІБ у державному секторі складає **29 проєктів** загальним обсягом **5,75 млрд євро**, з яких на стадії реалізації знаходиться **24 проєкти на суму 4,9 млрд євро**.

В рамках реалізації цих проєктів станом на **01 серпня 2025 року** вибрано **3 096,4 млн євро**, в т.ч. у 2022 році – **1 722,6 млн євро**, у 2023 році - **261,74 млн євро** та у 2024 році – **247,49 млн євро**.

Крім того, станом на **01 липня 2025 року** на стадії реалізації знаходяться 2 проєкти загальним обсягом **18,11 млн євро**, що фінансуються за рахунок Гранту Фонду Е5Р (Розпорядник Фонду Е5Р – ЄІБ), з яких вибрано **8,36 млн євро**. Також на стадії реалізації знаходиться **1 проєкт** що фінансуються за рахунок Гранту Уряду Німеччини (Розпорядник – ЄІБ) на суму **16,50 млн євро**.

№	Назва проєкту	Сума позики в валюті позики	Валюта угоди	Стадія проєкту	Дата початку проєкту	Кінцева дата доступності коштів	Вибірка 2022	Вибірка 2023	Вибірка 2024	Загальна вибірка	%
1	Проєкт «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»*	152,00	EUR	реалізація	25.10.2013	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	35,33	23%
2	Проєкт «Реабілітація гідроелектростанцій»	200,00	EUR	реалізація	21.09.2012	31.12.2023	0,00	133,00	0,00	200,00	100%
3	Проєкт «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»*	150,00	EUR	реалізація	20.10.2008	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	112,45	75%
4	Проєкт «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»*	175,00	EUR	реалізація	16.09.2011	31.12.2023	0,00	0,00	0,00	72,70	42%
5	Проєкт «Європейські дороги України II» (Проєкт покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва)»*	450,00	EUR	реалізація	27.05.2011	31.07.2022	0,00	0,00	43,48	280,43	62%
6	Проєкт «Міський громадський транспорт України»	200,00	EUR	реалізація	11.11.2016	11.05.2025	4,60	17,40	33,74	93,23	47%
7	Проєкт «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»	15,54	EUR	реалізація	02.02.2010	31.12.2024	0,00	0,00	7,84	15,54	100%
8	Проєкт «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»	200,00	EUR	реалізація	22.12.2014	31.10.2025	0,00	39,60	0,00	144,60	72%
9	Проєкт «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації» (APEX)	400,00	EUR	реалізація	24.12.2014	24.12.2022	286,00	0,00	0,00	400,00	100%
10	Проєкт «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»	400,00	EUR	реалізація	23.07.2015	23.07.2025	100,00	11,74	11,43	179,07	45%
11	Проєкт «Основний кредит для аграрної галузі – Україна»	400,00	EUR	реалізація	28.12.2015	28.12.2023	382,00	0,00	0,00	400,00	100%
12	Проєкт «Вища освіта України»	120,00	EUR	реалізація	19.12.2016	31.12.2027	50,00	0,00	10,00	62,00	52%
13	Проєкт «Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)»	150,00	EUR	реалізація	19.12.2016	29.10.2023	100,00	0,00	0,00	100,00	67%

14	Проект «Розширення харківського метрополітену» (Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків»)*	160,00	EUR	реалізація	11.12.2017	03.01.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
15	Проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України»	75,00	EUR	реалізація	09.07.2018	19.12.2027	50,00	0,00	0,00	50,00	67%
16	Проект «Транспортний зв'язок в Україні-Фаза І»	50,00	EUR	реалізація	17.12.2018	22.09.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
17	Проект «Європейські дороги України ІІІ» (проект «Розвиток транс'європейської транспортної мережі»)*	450,00	EUR	реалізація	22.11.2019	26.11.2025	400,00	0,00	0,00	400,00	89%
18	Проект «Програма підвищення надійності підстанцій»	136,00	EUR	реалізація	24.05.2018	31.12.2025	50,00	0,00	86,00	136,00	100%
19	Проект «Програма з відновлення України»	340,00	EUR	реалізація	09.12.2020	09.12.2025	0,00	60,00	55,00	115,00	34%
20	Проект "Енергоефективність громадських будівель в Україні"	300,00	EUR	реалізація	06.10.2020	18.10.2026	200,00	0,00	0,00	200,00	67%
21	Проект «Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)" (Гарантійна угода)»	30,00	EUR	реалізація	06.10.2020	19.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
22	Проект «Міський громадський транспорт України ІІ»	200,00	EUR	реалізація	09.12.2020	19.09.2027	100,00	0,00	0,00	100,00	50%
23	Проект "Програма підтримки професійно-технічної освіти в Україні"	58,00	EUR	реалізація	15.12.2021	26.08.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
24	Проект «Програма відновлення України ІІІ»	100,00	EUR	реалізація	11.06.2024	20.09.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
25	Проект «Розвиток аеропорту «Бориспіль» (Проект розвитку державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль». Реконструкція льотної зони № 2)»	270,00	EUR	Підготовка	12.02.2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
26	Проект «Цифрові служби реагування на надзвичайні ситуації в Україні (Реалізація проекту системи реагування на надзвичайні ситуації за єдиним номером 112 з урахуванням потреб людей з інвалідністю)»	40,00	EUR	Підготовка	29.01.2025						
27	Проект «Програма відновлення України ІІІ» Транш В	100,00	EUR	Підготовка							
28	Проект «Відновлення водопостачання і водовідведення України»	200,00	EUR	Підготовка							
29	Проект "Відновлення транспортних мереж"	230,00	EUR	Підготовка							
Разом		5 751,5					1 722,6	261,7	247,49	3 096,4	54%

Гранти

1	Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)	8,11	EUR	реалізація	19.10.2018	31.12.2026	0,00	3,81	0,00	5,1	63%
2	Проект «Вища освіта України»	10,00	EUR	реалізація	17.12.2018	31.12.2025	0,00	0,00	3,25	3,25	33%
3	Проект «Рішення для відновлюваної енергетики (RES)»	16,50	EUR	Підготовка	10.02.2025						
Разом		34,61					0,00	3,81	3,25	8,36	24%